

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 จากบ้านนายทรงศักดิ์ กาละสิรัมย์ ถึงคลองบุรี	กองช่าง	842,700	570,000	67.63	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 จากหน้าบ้านนางสมควร อุบลเฟื่อน ถึงหน้าบ้านนายสมพร ขอพิมาย	กองช่าง	485,000	477,000	98.35	ก.พ.67-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
3.	โครงการลงหินคลุกถนนหมู่ 11 จากนายสนั่น ขำนาญรัมย์ ถึงเขต บ้านลันทา หมู่ 6	กองช่าง	456,000	453,000	99.34	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
4.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 จากบ้านอาจารย์สิงห์ทอง ขาวสกุล ถึงบ้านนางสำรวล คงตะเคียน	กองช่าง	481,000	480,000	99.79	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
5.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 จากบ้านนางเตย อัมรัมย์ ถึงสามแยกบ้านตาเตน	กองช่าง	413,000	407,759.97	98.73	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
6.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเชย กมลจิตร ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง	436,000	435,000	99.77	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	380,000	377,000	99.21	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
8.	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณหลังอาคารที่ทำการเก่า	กองช่าง	492,600	492,600	99.21	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์	กองช่าง	274,000	271,000	98.90	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางเอื้อน อวะรัมย์ ถึง บ้านนางตุ๋ เนาว์นาน)	กองช่าง	263,000	260,000	98.85	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสนธยา ร่วมชาติ)	กองช่าง	314,000	311,000	99.04	เม.ย.67-ก.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (จากถนนลาดยางประคอง - โคกสูง ถึงบ้านนายสมพร บุรินทร์รัมย์)	กองช่าง	486,000	483,000	99.38	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (จากนายนายสุกรี สุขตะเคียน ถึง นานายสุรการ สุขตะเคียน)	กองช่าง	290,000	279,000	96.20	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (จากนายนายอรุณ เอี่ยมรัมย์ ถึง สระน้ำเเย)	กองช่าง	485,000	483,000	99.58	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายปัญญา อุดมพล ถึง บ้านนายสงวน อุดมพล)	กองช่าง	114,000	113,000	99.12	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายสมพงษ์ กุลพินิจ)	กองช่าง	195,000	194,000	99.48	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ แคนกระโทก ถึงบ้านนางละหวน พลตรง)	กองช่าง	478,000	470,000	98.32	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
18	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากสามแยกนายนายสำราญ เรืองรัมย์ ถึงสามแยกนางนางกระแต น้อยสิริ)	กองช่าง	731,000	484,000	66.21	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (จากนางบุญเหลือ ร่วมชาติ ถึง คอนเวิร์ด)	กองช่าง	120,000	119,000	99.16	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางจวน แอมรัมย์ ถึง ศาลตาปู่)	กองช่าง	482,000	479,000	99.37	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 (จากถนนกระเดื่อง-หนองปล่อง ถึง แก้มลิง)	กองช่าง	333,000	320,000	96.09	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จากสวนนายสมพร อุบลเฟื่อน ถึง ถนนทางหลวงชนบทสายกระเดื่อง-หนองปล่อง)	กองช่าง	488,000	480,000	98.36	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากถนน รพช. ถึง สามแยกน่านาง จำปี เข็มรัมย์)	กองช่าง	488,000	464,000	95.08	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกบ้านนางทองพูน ปลั่ง กลาง ถึงบ้านนางละมุน ปลั่งกลาง)	กองช่าง	147,000	145,000	98.63	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากสามแยกบ้านนายเจิม แอมรัมย์ ถึง โคกประดู่)	กองช่าง	470,000	458,000	97.44	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สามแยกบ้านนายเปี่ยม ภิรมย์ หลึง ถึง คลองบู่หรี)	กองช่าง	1,177,000	848,959.28	72.17	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (จากกระท่อมหานายพิชัย เนาว ชาติ ถึงกระท่อมหานายศักดิ์สิทธิ์ มากะเต)	กองช่าง	735,000	487,500	66.32	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสาท เชื่อมเป็น ถึงบ้าน นายบุญสุวรรณ มงคลกุล)	กองช่าง	472,000	454,000	96.18	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
29	โครงการก่อสร้างถนนดินพรมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 (จากหนองน้ำเญงถึงฝายน้ำล้น เมืองยาง)	กองช่าง	166,000	165,000	99.39	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต (โอ เวอร์เลย์) หมู่ที่ 12 ถนนลาดยางสายประคอง-โคกสูง ถึงหน้าบ้านนางบำเพ็ญ ไกรสร)	กองช่าง	478,000	475,000	99.37	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต (โอ เวอร์เลย์) หมู่ที่ 9 แยกโรงเรียนบ้านโคกขามฯถึงสามแยกบ้านนายดล เพี้ยขันทา)	กองช่าง	478,000	475,000	99.37	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
32	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่อายมบุญ ถึงเหมืองสาธารณประโยชน์	กองช่าง	182,000	132,000	99.37	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
33	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 10 (จากถนนทางหลวงชนบท ถึง นานายมี สวัสดิ์)	กองช่าง	209,000	165,000	78.94	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
34	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 10 (จากนายนายชาลี สวัสดิ์ ถึงนายนายประยูร อำพร รัมย์)	กองช่าง	229,000	184,000	80.34	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
35	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 11 (จากนายนายประสิทธิ์ เอี่ยมรัมย์ ถึงนายนายประเสริฐ กุลพินิจ)	กองช่าง	295,000	238,000	80.67	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
36	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 12 (จากนางนางบุญสงค์ ท้าวมะลิ ถึงนางนางอ่อน วิ ลาวัณย์)	กองช่าง	478,000	386,000	80.75	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
37	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 13 (จากนางนางลาย บ้านยาง ถึงสระน้ำเอย)	กองช่าง	246,000	197,000	80.08	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
38	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 2 (จากโคกขี้เต่า ถึงกระต่ายกลืน)	กองช่าง	400,000	333,000	83.25	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
39	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 2 (จากนายนายประสาร กมลจิตร ถึง ศาลาบ้านโคกขาม น้อยติดกับคลองบุนหรี)	กองช่าง	196,000	158,000	80.61	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
40	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 2 (จากนายนายสี วงศ์มณี ถึง นานายงค์ คงตะเคียน)	กองช่าง	370,000	318,000	85.94	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
41	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 6 (จากนางนางจินตนา โกติรัมย์ ถึง นานายคมสันต์ มา กะเต)	กองช่าง	400,000	320,000	80	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
42	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 8 (จากนายนายปุม เกตุชาติ ถึงอ่างเก็บน้ำ)	กองช่าง	378,000	298,000	78.83	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
43	โครงการลงหีนคลุกถนอม หมู่ที่ 5 (จากนางนางเพ็ญภา ถึงนายนายสุรการ)	กองช่าง	478,000	386,000	80.75	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
44	โครงการเสริมดินพร้อมลงหีนคลุก หมู่ที่ 11 (จากทิศใต้สระน้ำประปา ถึงนางนางสมนึก เอี่ยมรัมย์)	กองช่าง	381,000	378,000	99.21	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
45	โครงการก่อสร้างบล็อกรถคอนกรีต หมู่ที่ 11 (ตรงปลายนายนายเจริญ จำเนียรกุล)	กองช่าง	449,700	448,000	99.62	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
46	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต หมู่ที่ 2 (ตรงเหมืองบ้านประคองติดคลองบุหรี)	กองช่าง	449,700	444,681.88	98.88	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
47	โครงการขุดลอกลำน้ำร่อง หมู่ที่ 4	กองช่าง	463,000	449,000	96.97	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
48	โครงการขุดลอกหองโสน (จากท้ายประปาหมู่บ้านถึงท่อลอดเหลี่ยมถนนสายโนนสมบูรณ์ - โคกประดู่) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 10	กองช่าง	409,000	389,000	95.11	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกนางสาวราย วงศ์เก่าถึงบล็อกกคอนเวิร์ต บ้านตาเตน หมู่ที่ 4	กองช่าง	321,000	320,000	99.68	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบนอกทางทิศตะวันออก (จากหลังโรงเรียนบ้านเมืองยาง-หลังรพ.สต.เมืองยาง) บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 1	กองช่าง	778,000	448,000	57.58	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยทวีทรัพย์จากบ้านนายสุพรรณแก้วประสงค์ถึงนางกระแต น้อยศิริ)บ้านตาแก้ว หมู่ที่ 3	กองช่าง	113,000	111,000	98.23	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จากถนนลาดยางประคอง-โคกสูงถึงนายสุรการ สุขตะเคียน บ้านระดม สุข หมู่ที่ 12	กองช่าง	731,000	448,000	61.28	มิ.ย.-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
53	โครงการลงหินคลุกถนนห้วยลำน้ำร่อง บ้านตาเตน หมู่ที่ 4	กองช่าง	135,000	133,500	98.88	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
54	โครงการลงหินคลุกสาธารณประโยชน์(จากบ้านนายวิเชียร จำเนียรกุล ถึงสะพานข้ามถนนสายข่านิ-เมืองยางบ้านตาแก้ว หมู่ที่ 3	กองช่าง	287,000	285,500	99.47	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไขเลือดออก	สำนักปลัด	100,000	67,020	67.02	มี.ค.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
3	สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด	5,000	4,212.60	84.25	มี.ค.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	สำนักปลัด	130,000	130,000	100	ก.ย.66-ต..ค.67	แล้วเสร็จ
5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	260,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
6	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	สำนักปลัด	100,000	49,980	49.98	มี.ค.-พ.ค.67	
7	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
8	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	40,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	9,922,800	9,740,300	98.16	ก.ย.66-ต..ค.67	แล้วเสร็จ
10	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ตั้ง3,967,200 บาท โอนเพิ่ม 46,000)	กองสวัสดิการฯ	4,013,200	4,013,200	100	ก.ย.66-ต..ค.67	แล้วเสร็จ
11	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการฯ	60,000	47,000	78.30	ก.ย.66-ต..ค.67	แล้วเสร็จ
12	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองยาง (ออมวันละบาท)	กองสวัสดิการฯ	100,000	100,000	100	ก.ย.66-ต..ค.67	แล้วเสร็จ
13	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	30,000	20,820	69.4	มี.ย.67	แล้วเสร็จ
14	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวนแผนชุมชน และการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
15	จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
16	อบต.เคลื่อนที่ออกบริการรับชำระภาษี	กองคลัง	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
17	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	สำนักปลัด	10,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
18	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด	25,000	25,000	100	มีนาคม 67	แล้วเสร็จ
19	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	20,000	14,250	71.25	ธ.ค.66-ม.ค.67	แล้วเสร็จ
20	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	20,000	14,067	70.33	เมษายน 67	แล้วเสร็จ
21	ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการ	สำนักปลัด	20,000	19,832	99.16	เมษายน 67	แล้วเสร็จ
22	ฝึกอบรมการตั้ง อปพร.(โอนเพิ่ม 30,000 บาท)	สำนักปลัด	50,000	71,532	89.52	พ.ค.67	แล้วเสร็จ
23	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	50,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
24	ฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
25	อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	สำนักปลัด	20,000	13,432	67.16	กุมภาพันธ์ 67	แล้วเสร็จ
26	อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	10,000	9,732	97.32	กุมภาพันธ์ 67	แล้วเสร็จ
27	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	400,000	17,800	4.45	กุมภาพันธ์ 67	แล้วเสร็จ
28	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	150,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
29	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	276,900	248,214	89.64	ส.ค.-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
30	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง)ตั้งงบประมาณ 550,000 บาท โอนเพิ่ม 178,500 รวม 728,500 บาท	กองการศึกษา	730,000	654,885	90.12	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
31	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล " เมืองยางเกมส์ "	กองการศึกษา	250,000	250,000	100	ธันวาคม 66	แล้วเสร็จ
32	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ (ชานีเกมส์)	กองการศึกษา	100,000	89,850	89.85	ธันวาคม 66	แล้วเสร็จ
33	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองยาง	กองการศึกษา	192,000	176,000	91.66	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
34	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุนสถานศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ)	กองการศึกษา	2,700,000	2,512,404	93.05	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
35	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด " ชานีเกมส์ด้านยาเสพติด "	กองการศึกษา	25,000	25,000	100	ธันวาคม 66	แล้วเสร็จ
36	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ตั้ง 1,500,000 บาท ผูกพัน 207,631.68 บาท	กองการศึกษา	150,000	1,018,895.03.	67.92	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
37	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	สำนักปลัด	20,000	12,583	62.91	ก.ค.67	แล้วเสร็จ
38	จัดงานวันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	20,000	12,143	60.71	ส.ค.67	แล้วเสร็จ
39	จัดงานนมัสการหลวงพ่อบ้านจ	สำนักปลัด	100,000	86,000	86	มีนาคม 67	แล้วเสร็จ
40	อุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการดำเนินโครงการจัดหา รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ชล และ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด	10,000	10,000	100		แล้วเสร็จ
41	อุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ พิธีและกิจกรรมโครงการต่างๆ	สำนักปลัด	35,000	35,000	100	ตุลาคม 67	แล้วเสร็จ
42	อุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าตามโครงการนมัสการหลวงพ่อบ้านจ	สำนักปลัด	10,000	10,000	100	มีนาคม 67	แล้วเสร็จ
43	อุดหนุนให้ทำการปกครอง จ.บุรีรัมย์ตามโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	สำนักปลัด	10,000	10,000	100	เมษายน 67	แล้วเสร็จ

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	อบรมและสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการ	40,000	20,360	50.09	กุมภาพันธ์ 67	แล้วเสร็จ
2	ส่งเสริมชุมชนทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้บริหาร	สำนักปลัด	250,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
2	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตำนารจัดเก็บรายได้และการจัดทำแผนที่	กองคลัง	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
3.	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองยาง/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
4	ค่าใช้จ่ายการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	สำนักปลัด	50,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ
5	เดิน วิ่ง ปั่น ธงชาติสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่10	สำนักปลัด	20,000	14,000	70	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
6	ค่างาจนมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ อบต.เมืองยาง	สำนักปลัด	192,000	176,000	91.66	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
7	ค่างาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	สำนักปลัด	5,000	2,000	40	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
8	ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (โอนเพิ่ม 50,000 บาท)	สำนักปลัด	50,000	30,949.08	61.89	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
9	ค่าวัสดุต่างๆในสำนักงานปลัดมีวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุยาพาหนะและขนส่ง, วัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุ, วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ	สำนักปลัด	345,000	278,876.20	80	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
10	ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานป้องกัน มีวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุเครื่อง ดับเพลิง วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ)	สำนักปลัด	264,000	192,250	72.82	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
11	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	สำนักปลัด	24,000	23,900	99.58	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
12	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	สำนักปลัด	41,500	41,300	99.51	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
13	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดหน้ากว้าง 60 เซนติเมตร (กว้าง60 x ยาว 150 x สูง 75)	สำนักปลัด	40,000	40,000	100	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
14	จัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์ (ลำโพง Bluetooth) ขนาด 15 นิ้วขึ้นไป ไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด	สำนักปลัด	30,000	30,000	100	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
15	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	18,500	10,590	57.24	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
16	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย (แบบขออน) จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	10,600	10,590	99.90	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
17	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	สำนักปลัด	69,000	68,700	99.56	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
18	จัดทำเครื่องทำนําร้อน - นํ้าเย็น	สำนักปลัด	12,000	12,000	100	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
19	จัดซื้อ (TV LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว แบบ Smart TV	สำนักปลัด	30,000	23,900	76.66	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
20	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	กองคลัง	20,000	20,000	100	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
21	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction (Ink Tank Printer)	กองคลัง	8,000	7,950	99.37	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
22	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	กองคลัง	48,000	47,800	99.58	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
23	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	24,000	23,900	99.58	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
24	ค่าวัสดุต่างๆในกองคลังมีวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	80,000	78,614.80	98.26	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
25	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	กองคลัง	20,000	20,000	100	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
26	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	373,500	371,700	99.94	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
27	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	กองการศึกษาฯ	16,000	15,900	99.37	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
28	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	กองการศึกษาฯ	48,000	47,800	99.58	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
29	ค่าวัสดุต่างๆในกองการศึกษาฯ มีวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษาฯ	70,000	58,430	83.47	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
30	ค่าวัสดุต่างๆในกองสวัสดิการฯ มีวัสดุสำนักงาน, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการ	45,000	18,042	40.09	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการฯ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ)	กองสวัสดิการ	24,000	23,900	99.58	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
32	ค่าวัสดุต่างๆในกองช่างมีวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิง	กองช่าง	220,000	128,545.79	58.42	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
33	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานของพนักงานส่วนตำบล ชนิด แบบพับพิง-ชนิด แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว	กองช่าง	25,000	17,500	70	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
34	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล	กองช่าง	12,500	8,900	71.0	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
35	จัดซื้อตู้เย็น	กองช่าง	10,000	6,500	65	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
36	จัดซื้อเทพวัดระยะ	กองช่าง	12,000	0	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ
37	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	กองช่าง	10,000	9,900	99	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
38	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	กองช่าง	24,000	23,900	99.58	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
39	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	กองช่าง	8,000	7,950	95.62	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
40	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Multifunction (Ink Tank Printer)	กองช่าง	8,000	7,950	95.62	เม.ย.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ

5.การพัฒนา'ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ตามแนวพระราชดำริฯ)	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4.	ธนาคารขยะ	สำนักปลัด	50,000	49,789	99.57	มีนาคม 67	แล้วเสร็จ