



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๕๐๐๑ / ๕๒๕ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

### เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง และขอ อนุมัติประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์สิริ ชาวสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไพรัตน์ คงสืบชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร คงสืบชาติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ศรีสัตยานุกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ศรีสัตยานุกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  
อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1.	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑ (จากนางเลือน พวงมาลัย ถึงนายทวีศักดิ์ ม่านทอง)	กองช่าง	60,000	57,000	95	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
2.	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายเชย กมลจิตร ถึงสวนนายณรงค์ ขอพิมาย)	กองช่าง	757,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
3.	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๒ (จากนายพนิต กุยทวิจร ถึงนายเขต ร่วมชาติ)	กองช่าง	472,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
4.	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๒ (จากนายชุมพล อธิรมรัมย์ ถึงนางอรุณ คุณรักษา)	กองช่าง	124,000	119,000	95.96	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางปาลิตา จันทะลี ถึงถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตก)	กองช่าง	160,000	157,000	98.12	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
6.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามเหมือง หมู่ที่ ๒ (ตรงนายพรชัย พยุศรีรัมย์)	กองช่าง	370,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (จากสามแยกสวน ร.ร.บ้านตาเหลือก ถึงสามแยกบ้านนายจันทอง จานรัมย์)	กองช่าง	480,000	475,000	98.95	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
8.	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๓ (จากสะพานหน้าอำเภอถึงนายแล บุญรอดตวง)	กองช่าง	333,000	323,000	96.99	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (สายจากบ้านนางแจ่ม อินสา ถึงสวนนายหอม อรรถพ จิตรภักดี)	กองช่าง	359,000	356,000	99.16	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
10.	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๔ (สายลำน้ำรอง จากสะพานขานี-เมืองยาง ถึงฝายน้ำล้น)	กองช่าง	149,000	142,000	95.30	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากหน้าสำนักสงฆ์บ้านตาเตน ถึงหน้าอบต.เมืองยาง)	กองช่าง	482,000	478,000	99.17	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
12.	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางละเอียด กีนออย ถึงคลองบุหรี)	กองช่าง	416,000	395,000	94.95	เม.ย.68-ก.ค.68	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนลาดยางประคอง - โคกสูงถึงบ้านนายสมพร บุรินทร์รัมย์) (ปีงบประมาณ ๖๖)	กองช่าง	483,000	467,395.70	96.76	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
14	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายซิวาล โกดิรัมย์ ถึงนายนายปิยะ เอกรัมย์)	กองช่าง	416,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (จากหน้าโรงเรียนกระโดนกะลันทา ถึงลาดยางสายประคอง-โคกสูง)	กองช่าง	476,000	473,000	99.36	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางละมวน เชื่อมเป็น ถึงนายนายเหลียง โอดรัมย์ )	กองช่าง	476,000	471,000	98.97	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางสมหมาย อุบลเผื่อน ถึงบ้านนางศิน อุบลเผื่อน)	กองช่าง	453,000	448,000	98.89	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายอุดม อุบลเผื่อน ถึงบ้านนางปาน ออกรัมย์)	กองช่าง	909,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (จากนายนายประจวบ จิตรรัมย์ ถึงนายนางเรือน ออกรัมย์)	กองช่าง	477,000	472,000	98.95	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (จากหน้าบ้านสมควร อุบลเผื่อน ถึงหน้าบ้านนายสมพร ขอพิมาย)	กองช่าง	176,000	175,000	99.43	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
21	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๗ (จากถนนกระเดื่องหนองปล่องถึงนายนางสามิต ไพโรเพียร)	กองช่าง	402,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (สายนายนายบุญเชิดร่วมชาติ ถึงเหมืองสาธารณประโยชน์)	กองช่าง	325,000	325,000	100	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (จากถนน รพช.ถึงถนนแยกนางงามจำปี เขิงรัมย์)	กองช่าง	465,000	460,000	98.92	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
24	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ (จากนางงามปา เพี้ยขันทา ถึงนางงามอำนวย เพี้ยขันทา)	กองช่าง	15,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
-25	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ (จากนายนายบุญทัน เอี่ยมรัมย์ ถึงบ้านนายมี สวัสดิ์)	กองช่าง	18,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
26	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางนิยม สืบเทพ ถึงบ้านนางหนูกัน ผด้อมย์)	กองช่าง	91,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
27	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 9 (หลังคลองบุหรีจากฝั่งทิศตะวันตกถึงศาลตาปู่บ้านน้อย 2 ฝั่ง)	กองช่าง	442,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากสามแยกถนนางละมุน โส นาคา ถึงนายนายเสา เสาคหา)	กองช่าง	471,000	466,000	98.93	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
29	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๙ (เสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนสาธารณะประโยชน์ จากสามแยกบ้านนายประสิทธิ์ อีทรกรรม ถึงนายนายแจ่ม กุลพินิจ)	กองช่าง	60,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (จากสามแยกบ้านนายเปี่ยม ภิรมย์หญิง ถึง คลองบุหรี)	กองช่าง	943,000	700,000	74.23	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
31	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต หมู่ที่ ๙ (ตรงปลายนางนางแข่ง แอมรัมย์)	กองช่าง	400,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
32	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑๐ (จากถนนทางหลวงชนบทถึงนายนามิ สวัสดิ์)	กองช่าง	210,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (จากนางอัม วงศ์นาชาติ ถึงนายนายอด ภิรมย์หญิง)	กองช่าง	465,000	460,000	98.92	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (จากนายนาย ประสิทธิ์ เอี่ยมรัมย์ ถึงนายนายสนั่น กมลจิตร)	กองช่าง	824,000	749,000	90.89	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (จากกระท่อมนา นายพิชัย เนาวชาติถึงกระท่อมนายศักดิ์สิทธิ์ มากะเต)	กองช่าง	935,000	749,000	80.10	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
36	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑๑ (จากนายนายสนั่น ชำนาญรัมย์ ถึงเขตบ้าน กะลันทา หมู่ที่ ๖)	กองช่าง	194,000	183,000	94.32	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
37	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑๑ (ถนนรอบสระน้ำประปาหมู่บ้าน)	กองช่าง	143,000	92,000	64.33	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (จากกระท่อมนา นายพิชัย เนาวชาติถึงกระท่อมนายศักดิ์สิทธิ์ มากะเต)	กองช่าง	935,000	468,318.93	50.08	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนลาดยาง- ประคองโคกสูง ถึงบ้านนายสมพร บุรินทร์รัมย์)	กองช่าง	477,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ (จากถนนนายเขต ร่วมชาติ ถึงเขตวัดประคองราษฎร์)	กองช่าง	102,000	101,500	99.50	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ (จากวัดประคอง ราษฎร์ถึงบ้านนางอ่อน วิชาวัลย์ )	กองช่าง	476,000	474,000	99.57	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (จากถนนนายอรุณ เอี่ยมรัมย์ ถึงสระน้ำงะย)	กองช่าง	390,000	389,000	99.74	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ
43	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑๓ (จากนางต้อย อวะรัมย์ ถึง ฝ่ายน้ำล้นเขตบ้าน ยางลาว)	กองช่าง	104,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
44	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑๓ (จากถนนนายอรุณ เอี่ยมรัมย์ ถึงหนองน้ำงะย)	กองช่าง	120,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
45	โครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ ๑๓ (จากนางเภา ตำบลบ้านยาง ถึงคลองลำ ประเทีย)	กองช่าง	202,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
46	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายเชย กมลจิตร ถึงสวนนายณรงค์ ขอพิมาย)	กองช่าง	757,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
47	โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางไสว เอลส์ลีถึง บ้านนายทรงศักดิ์ กาละสิรัมย์)	กองช่าง	454,000	453,500	99.88	เม.ย.68-ก.ค.68	แล้วเสร็จ

## 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	100,000	65,540	65.54	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
3	สำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด	5,000	4,643.30	92.86	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	สำนักปลัด	150,000	150,000	100	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	260,000	260,000	100	ก.พ.68	ไม่ดำเนินการ
6	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	สำนักปลัด	100,000	49,980	49.98	เม.ย.68	
7	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
8	เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โอนเพิ่ม ๑๕๕,๓๐๐ บาท	กองสวัสดิการฯ	10,078,100	10,078,100	100	ต.ค.67-ก.ย.68	แล้วเสร็จ
10	เบี้ยยังชีพผู้พิการ โอนเพิ่ม ๑๐๒,๐๐๐ บาท	กองสวัสดิการฯ	4,069,200	4,069,200	100	ต.ค.67-ก.ย.68	แล้วเสร็จ
11	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการฯ	60,000	45,500	75.83	ต.ค.67-ก.ย.68	แล้วเสร็จ
12	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองยาง ( ออมวันละบาท )	กองสวัสดิการฯ	100,000	100,000	100	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
13	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( โอนลด )	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
14	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
15	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ( โอนเพิ่ม 60,000 )	สำนักปลัด	60,000	25,645	42.74	ก.พ.68	
16	จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( โอนลด )	กองคลัง	15,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
17	อบต.เคลื่อนที่ออกบริการรับชำระภาษี	กองคลัง	15,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
18	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	สำนักปลัด	10,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
19	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด	25,000	25,000	100	เม.ย.68	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
20	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	15,000	13,432	889.54	ธ.ค.67-ม.ค.68	แล้วเสร็จ
21	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	15,000	14,182	94.54	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
22	ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการ	สำนักปลัด	20,000	19,500	97.50	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
23	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ( ตั้ง 50,000บาท โอน เพิ่มมา ตั้ง 40,000 )	สำนักปลัด	90,000	89,632	99.59	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
24	ฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ ( โอนลดซ่อมรถ 50,000 บาท )	สำนักปลัด	50,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
25	อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	สำนักปลัด	20,000	19,432	97.16	พ.ค.68	แล้วเสร็จ
26	ฝึกอบรมไฟฟ้า	สำนักปลัด	20,000	19,982	99.91	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
27	อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	10,000	9,232	92.32	มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
28	พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	30,000	27,532	91.77	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
29	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	300,000	5,000	1.66	พ.ย.67	แล้วเสร็จ
30	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	150,000	128,200	85.46	ม.ค.68	แล้วเสร็จ
31	พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	296,900	280,198	94.37	พ.ค.68	แล้วเสร็จ
32	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง)	กองการศึกษา	730,000	641,655	87.89	ธ.ค.67-ม.ค.68	แล้วเสร็จ
33	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล " เมืองยางเกมส์ "	กองการศึกษา	250,000	250,000	100	พ.ย. 67	แล้วเสร็จ
34	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ (ชานีเกมส์)	กองการศึกษา	100,000	100,000	100	ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
35	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ศพด. อบต.เมืองยาง	กองการศึกษา	192,000	192,000	100	ต.ค.67- ก.ย.68	แล้วเสร็จ
36	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ( เงินอุดหนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ บริการ )	กองการศึกษา	2,700,000	2,327,388	86.19	ต.ค.67- ก.ย.68	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
37	คว่ำสดงานบ้านงานครัว จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองการศึกษา	1,530,000	1,010,883	66.07	ต.ค.67- ก.ย.68	แล้วเสร็จ
38	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " ชามิเกมส์ต้านยาเสพติด "	กองการศึกษา	25,000	25,000	100	ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
39	กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	สำนักปลัด	20,000	13,688	68.44	ก.ค. 68	แล้วเสร็จ
40	จัดงานวันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด	20,000	12,798	63.99	ส.ค.68	แล้วเสร็จ
41	จัดงานนมัสการหลวงพ่อบ้านจาง	สำนักปลัด	100,000	100,000	100	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
42	อุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในการดำเนินโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด	10,000	10,000	100		แล้วเสร็จ
43	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมโครงการต่างๆ	สำนักปลัด	35,000	35,000	100	ต.ค.67	แล้วเสร็จ
44	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่าตามโครงการนมัสการหลวงพ่อบ้านจาง	สำนักปลัด	10,000	10,000	100	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
45	อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	สำนักปลัด	10,000	10,000	100	เม.ย.68	แล้วเสร็จ

### 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	อบรมและสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการ	30,000	29,882	99.60	กุมภาพันธ์ 68	แล้วเสร็จ
2	ส่งเสริมชุมชนทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	20,000	0	0	-	ไม่ดำเนินการ

### 4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้บริหาร (โอนเพิ่ม 30,000 บาท รวม 280,000 )	สำนักปลัด	280,000	261,040	99.22	26-29 มี.ค.68	
2	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านารจัดเก็บรายได้และการจัดทำแผนที่	กองคลัง	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
3.	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	192,000	192,000	100	ต.ค.67- ก.ย.68	แล้วเสร็จ
3	ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	สำนักปลัด	5,000	3,000	60	ต.ค.-ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
4	ค่าวัสดุสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	80,000	77,568	96.96	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
5	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	20,000	19,992	99.96	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
6	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	แล้วเสร็จ
7	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	80,000	69,150	86.43	ต.ค.67- ก.ย.68	แล้วเสร็จ
8	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	80,000	79,500	99.37	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
9	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	15,000	4,068	27.12	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
10	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	40,000	40,000	100	มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
11	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานแบบมีพนักพิง - ล้อเลื่อน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	สำนักปลัด	23,400	14,500	61.96	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
12	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	สำนักปลัด	124,500	40,900	32.85	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
13	จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจกปฏิบัติงานแบบมีพนักพิง-ล้อเลื่อน	สำนักปลัด	25,000	17,800	71.21	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
14	จัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัด	48,000	47,800	99.58	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
15	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank)	สำนักปลัด	32,000	31,800	99.37	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
16	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	30,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
17	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	30,000	10,000	33.33	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
18	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงสายดับเพลิงและคาเต็มถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	สำนักปลัด	84,000	83,900	40.35	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
19	ค่าวัสดุสำรวจจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	7,000	6,900	98.57	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
20	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 2 หลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สำนักปลัด	60,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
21	จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัด	65,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
22	ค่าวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองคลัง	50,000	48,749.40	97.49	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
23	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองคลัง	30,000	7,908	26.36	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
24	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 5 ตัว	กองคลัง	15,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
25	จัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานสำหรับงานประมวลผล	กองคลัง	83,600	71,700	85.76	ก.พ.68	แล้วเสร็จ
26	ค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองการศึกษาฯ	50,000	49,633	99.26	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
27	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองการศึกษาฯ	20,000	9,595	47.97		แล้วเสร็จ
28	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองการศึกษาฯ	30,000	19,539	65.13	พ.ค.68	แล้วเสร็จ
29	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองการศึกษาฯ	20,000	9,595	47.97	พ.ค.68	แล้วเสร็จ
30	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานแบบมีพนักพิง - ล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษาฯ	2,800	2,500	89.28	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
31	จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม่ช่องโล่ง	กองการศึกษาฯ	12,000	12,000	100	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
32	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	กองการศึกษาฯ	13,200	13,200	100	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
33	จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจกปฏิบัติงานแบบมีพนักพิง-ล้อเลื่อน	กองการศึกษาฯ	20,000	8,900	44.5	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
34	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	24,000	23,900	99.58	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
35	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	24,000	23,900	99.58	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
36	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	90,000	90,000	100	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
37	ค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองสวัสดิการฯ	20,000	12,559	62.58	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
38	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองสวัสดิการฯ	5,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
39	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองสวัสดิการฯ	20,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
40	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	กองสวัสดิการฯ	19,500	19,000	97.43	เม.ย.68	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
41	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	กองสวัสดิการฯ	65,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
42	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	กองสวัสดิการฯ	50,000	48,749.40	97.49	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
43	ค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	30,000	7,908	15.81	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
44	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	15,000	-	-	-	ไม่ดำเนินการ
45	ค่าวัสดุก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	83,600	71,700	85.76	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
46	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	50,000	49,633	99.26	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
47	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	20,000	9,595	47.97	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
48	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	30,000	19,539	97.69	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
49	ค่าวัสดุสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	20,000	9,595	47.97	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
50	จัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	2,800	2,500	89.28	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
51	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	12,000	12,000	100	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
52	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	กองช่าง	13,200	13,200	100	เม.ย.68	แล้วเสร็จ
53	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	กองช่าง	20,000	8,900	44.5	เม.ย.68	แล้วเสร็จ

## 5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ตามแนวพระราชดำริฯ)	สำนักปลัด	20,000	20000	100	มี.ค.68	แล้วเสร็จ
2	การผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านเพื่อใช้เป็นยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืช	สำนักปลัด	20,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	สำนักปลัด	20,000	19,380	96.9	ส.ค.68	แล้วเสร็จ